

Etréchy

Renouvellement branchement plomb - Année 2008

Date	Localisation	Nombre	Sur fuite	Sur chantier spécifique	Sur rrvt cana
02/01/2008	5 Route du Touchet	1	x		
29/09/2008	25 rue de gravelles	1	x		
02/06/2008	7 place ch de gaulle	1		x	
27/06/2008	Rue du gord	28		x	
05/08/2008	1 RUE DE LA HERSE	1	x		
05/08/2008	2 RUE DU HAUT PUIIS	1	x		
27/08/2008	RUE JEAN MOULIN	3		x	

Etréchy

Renouvellement branchement ordinaire - Année 2008

Date	Localisation	Nombre	Sur fuite	Sur chantier spécifique	Sur rrvt cana
02/07/2008	3 rue de bretigny	1	x		
07/08/2008	15 Chemin du Moulin à Vent	1	x		
19/08/2008	4 Route de Chauffour	1	x		
20/08/2008	30 Grande Rue	1	x		
30/09/2008	28 rue de gravelles	1	x		
18/10/2008	3 rue anatole France	1	x		
16/11/2008	11 rue lulli	1	x		
17/11/2008	2 villa corneille	1	x		
18/11/2008	50 gde rue	1	x		

Etréchy

Branchement neuf isolé - Année 2008

Date	Localisation	Nombre de Branchement
09/01/2008	6 rue du closeau	1
09/01/2008	19 rue des vignes	1
05/02/2008	9 rue du cerf	1
18/03/2008	34 bd de la gare	1
28/03/2008	3 rue roche plate	1
07/05/2008	32 av pont royal	1
04/06/2008	rue des liquidembars	1
16/07/2008	face 23 rue victor hugo	1
09/07/2008	rue des vrigneaux	1

Etréchy

Réparation de fuites - Année 2008

Date	Astreinte	Localisation
Sur branchements		
07/04/2008	NON	6 alle hermitage
01/07/2008	NON	3 allée de l'hermitage
13/10/2008	NON	rue jean sebastien bach
Sur Canalisations		
29/04/2008	NON	1 Rue de la Croix boissée
29/08/2008	NON	11/13 av marechal leclerc
05/10/2008	NON	22 rue js bach
15/11/2008	OUI	12 rue lulli
01/12/2008	NON	37 rue hon,ore de balzac
12/12/2008	NON	4 rue theodule luzay

Etréchy

Principales opérations d'Exploitation / Maintenance - Année 2008

Date	Astreinte	Intervention
Pompage Etréchy II		
07/01/2008	NON	Maintenance préventive des équipements de chloration
24/01/2008	NON	Nettoyage de l'armoire électrique et essais de la télésurveillance et de l'anti-intrusion
25/03/2008	NON	Contrôle réglementaire des installations électriques
28/08/2008	NON	Remplacement du contrôleur de phases et du sectionneur de la pompe 1
10/09/2008	NON	Vidange du compresseur
10/09/2008	NON	Contrôle et gonflage du réservoir anti-bélier
Surpresseur de Vaucelas		
08/01/2008	NON	Remplacement des clapets de pompes
24/01/2008	NON	Nettoyage de l'armoire électrique et essais de la télésurveillance et de l'anti-intrusion
25/03/2008	NON	Contrôle réglementaire des installations électriques
22/04/2008	NON	Remplacement des anti-bélier
15/11/2008	OUI	Intervention sur défaut vanne + niveau trop haut : recalage de la vanne et acquittement des défauts
19/11/2008	OUI	Intervention sur défaut vanne + niveau trop bas : ouverture de la vanne et acquittement du défaut
21/11/2008	OUI	Intervention sur défaut vanne + niveau trop haut : fermeture de la vanne et acquittement du défaut
25/11/2008	NON	Ajustement du calage de la vanne de remplissage du réservoir ; entretien des capteurs de position
Surpresseur de Chamarande		
12/01/2008	OUI	Intervention sur défaut vide cave : remise en service de la pompe
24/01/2008	NON	Nettoyage de l'armoire électrique et essais de la télésurveillance et de l'anti-intrusion
22/02/2008	OUI	Intervention sur alarme intrusion : aucune anomalie constatée sur site
25/03/2008	NON	Contrôle réglementaire des installations électriques
14/05/2008	NON	Contrôle du fonctionnement de l'interconnexion
Réservoir du Révérend Père Regnault		
24/01/2008	NON	Nettoyage de l'armoire électrique et essais de la télésurveillance et de l'anti-intrusion
26/02/2008	NON	Nettoyage de la cuve 750 m3 et essais des capteurs et sondes de niveau
25/03/2008	NON	Contrôle réglementaire des installations électriques
22/08/2008	NON	Nettoyage de la cuve 300 m3 et essais des capteurs et sondes de niveau
Réservoir de Vaucelas		
17/06/2008	NON	Nettoyage de la cuve gauche et essais des capteurs et sondes de niveau
25/06/2008	NON	Nettoyage de la cuve droite et essais des capteurs et sondes de niveau

Etréchy

Renouvellements / Travaux neufs - Année 2008			Rnvt	Tx neuf
Date	Astreinte	Intervention		
		Suppresseur de Vaucelas		
avril	NON	Renouvellement des anti-béliers (remplacement par 1 ballon unique de plus grande capacité)	X	
août	NON	Remplacement de la pompe de surpression n°2	X	

Volume 120 m3

Type de client: particulier (compteur diam 15)

Type de facturation : trimestrielle

Échéance : Novembre

ETRECHY

	Prix unitaire m3 HT 2007	Montant 120m3 HT 2007	Prix unitaire m3 HT 2008	Montant 120m3 HT 2008	Variation	Date
DISTRIBUTION DE L'EAU						
Abonnement						
Part Société des Eaux de l'Essonne		27,43		28,58	4,19%	
Consommation						
Part Société des Eaux de l'Essonne	0,8370	100,44	0,8704	104,45	3,99%	
Part communale d' Etrechy	0,28	33,60	0,28	33,60	0,00%	24/03/
Part Agence de l'eau préservation ressources	0,0840	10,08	0,0840	10,08	0,00%	
Sous Total 'distribution eau'	1,2010	171,55	1,2344	176,71	3,01%	
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES						
Abonnement						
Part Société des Eaux de l'Essonne		6,40		6,68	4,37%	
Collecte et traitement						
Part Société des Eaux de l'Essonne (réseau)	0,7029	84,35	0,7330	87,96	4,28%	
Part communale d'Etrechy	0,22	26,40	0,22	26,40	0,00%	24/03/
Sous total 'Collecte et traitement eaux usées'	0,92	117,15	0,95	121,04	3,32%	
ORGANISMES PUBLICS						
Lutte contre la pollution	0,5694	68,33	0,3684	44,21	-35,30%	
Modernisation des réseaux de collecte	0,0000	0,00	0,2770	33,24		
Sous Total 'organisme public'	0,5694	68,33	0,6454	77,45	13,35%	
Montant HT	2,69	357,03	2,83	375,20	5,09%	
Montant TVA	0,15	19,64	0,16	20,64	5,09%	
Montant TTC	2,84	376,67	2,99	395,84	5,09%	